

1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność ich realizacji:
 - zagospodarowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej,
 - wytyczenie geodezyjne drogi oraz pozostałej infrastruktury,
 - zebranie humusu,
 - roboty ziemne wykopy oraz nasypy,
 - wbudowanie jezdni asfaltowej, poboczy oraz chodnika z przejściem dla pieszych,
 - wybudowanie kanału technologicznego, montaż oświetlenia przejścia dla pieszych,
 - zagospodarowanie terenu,
 - oddanie budynku do użytku.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Teren inwestycji położony jest w miejscowości Dąbie w gminie Łuków w powiecie Łukowskim. Początek projektowanego odcinka drogi km 0+003,25 znajduje się w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr 102344L (dz. nr 2556) w którym znajduje się jezdnia asfaltowa szer. 6,50m, chodnik z betonowej kostki brukowej szer. 2,00m, zjazd publiczny z betonowej kostki brukowej szer. 12,00m, wodociąg oraz oświetlenie uliczne. Na dalszym odcinku projektowanej drogi -dz. nr 2559 znajduje się działka -teren przeznaczony pod pas drogowy oraz grunty rolne nie zabudowane (brak wydzielonego pasa drogowego). W km 0+300,00 znajduje się istniejący wykop o średniej głębokości 2,5m, następnie w km 0+604,70 znajduje się linia kablowa średniego napięcia. Koniec projektowanego odcinka drogi stanowi włączenie do istniejącej wewnętrznej drogi gminnej -dz. nr 1120. Na działce nr 1478/1 w części przeznaczonej pod projektowany pas drogowy znajduje się ogrodzenie, w pasie drogowym istniejącej wewnętrznej drogi gminnej -dz. nr 1120 znajduje się światłowod.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi
Budowa przedmiotowej drogi, nie będzie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek na którym będą realizowane prace będzie odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i zaporami drogowymi. Robotnicy winni być ubrani w ubrania ochronne w kolorze pomarańczowym z odblaskami, a także rękawice i kaski.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
W celu udzielenia instruktażu pracownikom pracującym przy budowie drogi należy zorganizować szkolenie na którym pracownicy zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami BHP oraz zagrożeniami, które mogą ewentualnie wystąpić podczas realizacji robót.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowie lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
W celu uniknięcia niebezpieczeństw wynikających z wykonywania robót budowlano - drogowych przewiduje się zapewnienie sprawniej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń poprzez zachowanie utwardzonych i drożnych na całej szerokości i długości budowy, dojazdów i ciągów pieszych z pomostami nad wykopami z obustronnymi balustradami. Na budowie powinna znajdować się w widocznym miejscu podręczna apteczka zaopatrzona w niezbędne medykamenty i środki opatrunkowe.

Projektował:

Opracował: